

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТСЖ «ЦЕНТР» В 2013 ГОДУ**

№ п.п	Мероприятия	Стоимость работ		Срок исполнения		Примечание
		план	факт	план	факт	
1	Устройство козырьков над входами в подъезды	200 000,00		июнь-август		Перенесено на более поздний срок
2	Частичная замена розлива ГВС с устройством точек спуска воды	10 000,00		Июнь		Перенесено на более поздний срок
3	Ревизия крепления керамогранита фасада и частичный ремонт	50 000,00		Июль		Перенесено на более поздний срок
4	Приобрести комплект привода автоматических ворот	30 000,00		Сентябрь		Перенесено на более поздний срок
5	Покраска заборов и бордюрных камней на территории двора	15 000,00	1 543,00	Июль	Май-июнь	
6	Замена эл. счетчиков	25 000,00		В течение года		Перенесено на более поздний срок
7	Приобрести:			В течение года	В течение года	
	комплект видеонаблюдения на лифты 4-х канальный	15 000,00	8 000,00			
	комплектующие для системы доступа и видеонаблюдения	20 000,00	10 100,00			
	50 шт. вин.шар ф15-25	5 000,00	1 616,00			
8	Подготовка систем отопления к зиме (проверка, замена и приобретение задвижек, манометров и водомеров)	7 000,00	22 670,00	Май-август	Июнь-июль, декабрь	
9	Замена в подъездах перегоревших ламп накаливания	5 000,00	3 998,50	В течение года	В течение года	
10	Организовать аттестацию диспетчеров-лифтеров и ИТР	10 000,00		2 квартал		Перенесено на более поздний срок
11	Страхование ОПО	4 500,00	4 500,00	Январь	Январь	

2	Вывоз снега с территории жилого дома	20 000,00	26 000,00	Март, декабрь	Март, декабрь	
Дополнительно:						
13	Госповерка термопреобразователей		1 677,92		Октябрь	
14	Расширение зон, находящихся под видеонаблюдением, замена мониторов и цифровых видеорегистраторов в связи с выходом из строя старого монитора и увеличением числа камер, в том числе:		100 916,00		Октябрь-ноябрь	
	купольная камера видеонаблюдения 2 шт		5 000,00			
	уличная камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой 7 шт		35 000,00			
	Монтаж		5 500,00			
	Цифровой видеорегистратор 2 шт		33 000,00			
	Жесткий диск 2 шт		12 600,00			
	ЖК монитор 23" 2 шт		9 816,00			
15	Техническое обслуживание ВДГО		8 131,83		Июнь	
	ИТОГО	416 500,00	189 153,25			



Валиева Верика
Мушарифов
Мушарифов
Мушарифов